

ROZPOČET- PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM		ZODPOVÍDÁ	PŘEDP. ZAPOČETÍ	PŘEDP. UKONČENÍ	DOTACE	POZNÁMKY	20.4.	22.6.	14.9.	2.11.	7.12.
ZOPOS - zimní údržba	30 000,00	TD	dle počasí	dle počasí	ne	smlouva	čerpáno 5.657 Kč	čerpáno 5.657 Kč			
II/316 vícepráce	320 000,00	TD				smlouva	doplatek schválen RM, proveden zápočet sankcí	dokončeno			
rekonstrukce Jungmannova	7 000 000,00	TD, LD			ne		probíhá VZ na zhotovitele	VZ výsledek ke schválení v RM, realizace do 120 dnů od podpisu smlouvy			
Opravy a rekonstrukce místních komunikací	300 000,00	EN	dle počasí 06-07/15		ne		vytipování komunikací k opravě	příprava zadání			
Opravy kanálových vpustí	50 000,00	TD, EN	dle potřeby		ne		průběžně	průběžně, čerpáno 502,-Kč			
Dopravní značení - opravy a údržba	100 000,00	TD, EN	dle poškození nebo dle rozhodnutí RM, dle hlášení PČR		ne		průběžně	průběžně, čerpáno 4950,-Kč			
Opravy a rekonstrukce chodníků	1 000 000,00	TD, LD	06-07/15		ne		dosud nejsou odsouhlaseny chodníky k opravám	RM 25.5. odsouhlasila priority, příprava ZD			
ZŠ Kostecká Lhota - elektrická energie	20 000,00	EN									
Opravy v OA	1 033 270,00	TD	průběžně		ne	smlouva	průběžně				
Víceúčelové hřiště - výměna části umělého povrchu	900 000,00	EN	po sundání haly, 04-05/15		ne			příprava zadání			
Plyn - herna	80 000,00	EN									
Elektrická energie - herna	105 000,00	EN									
Tenisové kurty - elektrická energie	12 000,00	EN									
Pozemkový fond - nájem za tenisové kurty	40 000,00	MF				smlouva					
Koupaliště - opravy	350 000,00	TD	průběžně		ne	smlouva	průběžně	Zadána kompletní oprava dilatací bazénu,přelivek a obkladů, dlažby, prohloubení studny - zvýšení vydatnosti, rekonstrukce odpadů, objednáno 85ks - plastových přelivových mřížek			

ROZPOČET- PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM		ZODPOVÍDÁ	PŘEDP. ZAPOČETÍ	PŘEDP. UKONČENÍ	DOTACE	POZNÁMKY	20.4.	22.6.	14.9.	2.11.	7.12.
Opravy a údržba budovy Stadion	200 000,00	EN	03-04/15		ne		dosud nespecifikován y konkrétní úpravy	probíhá poptávka na výměnu vytápění: plyn/el.energie			
Údržba skateparku	200 000,00	TD	na jaře bude zhodnocen stav		ne			Zadána oprava materiálem SKATESMART - odolný, venkovní			
Opravy v DDM	200 000,00	TD			OPŽP říjen-prosinec			Provedeny úpravy elektroinstalací, výměny světel, oprava rozvaděče, jímací soustavy. Dále dojde k provedení sanačních omítek v kotelně, chodbách..., úprava skříněk u kuchyňky, nátěr krovů, oprava střechy			
Opravy v MŠ Mánesova - sociální zařízení	300 000,00	TD, EN			ne			Realizace o prázdninách, poptáno			
Příspěvek- podíl v BD Jungmannova	74 000,00	TD				smlouva		potřeba navýšení, dle skutečných nákladů			
Příspěvek - SVJ Palackého nám. - Orlice	236 000,00	TD				smlouva					
Čp. 530 Příkopy - voda	12 000,00	TD									
Čp. 530 Příkopy - plyn	100 000,00	EN									
Solnická (dílna) - elektrická energie	2 000,00	EN									
Městské zahradnictví - elektrická energie	4 000,00	EN									
Čp. 530 Příkopy - elektrická energie	28 000,00	EN									
Elektrická energie - veřejné osvětlení	1 100 000,00	EN									
Sáčky na psí exkrementy	15 000,00	MF									
Kašna náměstí - voda	500,00	TD									
Architekt - služby dle smlouvy	40 000,00	JB				smlouva	průběžně	čerpáno 12.600 Kč			
Geometrické plány	30 000,00	TD, EN, AC, LD						zatím nečerpáno, příspěvek na GP KASÁRNA			
Znalecké posudky	30 000,00	TD, EN, AC, LD						čerpáno 6.037,-Kč			
Revize zařízení, ochrana PCO	350 000,00	TD						čerpáno 144.907,-Kč			
Projekty a ostatní služby	1 000 000,00	TD, EN, LD									
Průkazy energetické náročnosti	50 000,00	LD			ne			probíhá příprava zadání			
Havárie	1 000 000,00	TD, EN, LD						čerpáno 143.866,-Kč			
Likvidace nebezpečného odpadu	40 000,00	MČ			ne		průběžně	čerpáno 1.110,20			
Odvoz komunálního odpadu - kontejnery	500 000,00	MČ				smlouva	průběžně	čerpáno 104.206,00			
Odvoz komunálního odpadu - směsný	2 500 000,00	MČ				smlouva	průběžně	čerpáno 933.946,00			
Odvoz komunálního odpadu - tříděný	950 000,00	MČ				smlouva	průběžně	čerpáno 339.687,00			
Recycling - obsluha shromažďovacího místa	100 000,00	MČ				smlouva	průběžně	čerpáno 32.000,00			
Zpracování POH	20 000,00	MČ			duben- červen			poptávka			

[illegible]

ROZPOČET- PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM		ZODPOVÍDÁ	PŘEDP. ZAPOČETÍ	PŘEDP. UKONČENÍ	DOTACE	POZNÁMKY	20.4.	22.6.	14.9.	2.11.	7.12.
Třebechovice-Bédovice - vodní zdroj	2 180 000,00	EN, JB			SFŽP, Kraj	smlouva - doprůzkum	probíhá realizace doprůzkumu	doprůzkum probíhá, se soutěží a realizací hydraulické bariéry je třeba počkat na vyřešení souhlasu všech vlastníků pozemků			
ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty	1 500 000,00	AC				smlouva - doplacení		odstranění nedodělků - systém EPS			
Zateplení a výměna top. média ZŠ Skála	51 413,00	AC				smlouva - doplacení					
Dofinancování výtahu OA	100 000,00					smlouva					
PD Rabštejn	1 500 000,00	LD, JB			OPŽP říjen-prosinec 2015			dosud nebyl odsouhlasen způsob soutěže			
Údržba objektu parc. č. 2345/16	100 000,00	EN			ne						
Splátky Federal-Mogul	360 500,00					smlouva					
Územní plán - změna č. 3	800 000,00	LD			OPŽP červen 2015			probíhá			
Odkanalizování Hájovny	65 000,00	TD				smlouva - doplacení	realizováno v roce 2014	HOTOVO			
PD čp. 530	150 000,00	LD						příprava zadání			
PD stravovací pavilon	150 000,00	LD			OPŽP			příprava zadání			
Nákup pozemků, věcná břemena	200 000,00	TD, EN									
MKDS	1 250 000,00	EN, PČ						smlouva odeslána k podpisu			
Šatlava - rekonstrukce na archiv	4 000 000,00	TD, EN		30.9.2015	do 26.3.2015 OPŽP	smlouva		probíhá zateplení obvodového pláště, vnitřní úpravy dokončeny			
Přechod na Skále	200 000,00	TD, EN			SFDI			příprava žádosti o dotaci			
Výměna oken ZUŠ - I. Etapa	100 000,00	EN			ano			dotace nepřidělena odeslány poptávky			
WC - odpady budova MÚ	750 000,00	TD, LD						vzhledem ke zjištění, že se v trase potrubí nachází pravý úhel (tím dochází k ucpávání) navrhujeme vyvést nové kanalizační potrubí - v kotelně pod stropem s napojením na městskou kanalizační síť - příprava			
VO - investice	200 000,00	TD, EN, LD			?			Nové VO Kostelecká Lhota, provozní materiál čerpáno 71.167			
Protipožární úpravy DPS čp. 1414	3 000 000,00	EN				smlouva PD	zpracování PD	probíhá zpracování PD			
Měříče tepla	100 000,00	RK									
Stravovací pavilon - opravy budovy	150 000,00	EN									
Dokončení povrchu Pekajna - dle smlouvy	180 000,00	TD				smlouva		Osloven smluvně zavázaný dodavatel (MADOS) nástup květen			

ROZPOČET- PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM		ZODPOVÍDÁ	PŘEDP. ZAPOČETÍ	PŘEDP. UKONČENÍ	DOTACE	POZNÁMKY	20.4.	22.6.	14.9.	2.11.	7.12.
Hřiště Kostelecká Lhota	70 000,00	TD, I.Jelínková						hotovo začátkem měsíce ČERVNA			
Kost. Lhota, Kozodry, Koryta - osadní výbor	20 000,00							příkopy HOTOVO			
Opravy komunikací (frezink) - K.Lhota, K, K	100 000,00							zatím nejsou podklady z osadního výboru			
celková rekonstrukce mostu - koupaliště	350 000,00	TD, LD			IROP, Povodí Labe			Povodí příspěvek na opravu mostu 25.000,-Kč, dojde k výměně mostovky za ŽB - realizace po sezoně koupaliště hotelu - září, říjen			
ZUŠ - oprava učebny - výtvarný obor	45 000,00	EN			ne			nerezové umyvadlo realizace po dohodě s ředitelkou			