

Výdaje		Zajišťuje	Stav		POZNÁMKY
			ZM 28. 4. 2014	ZM 23. 6. 2014	
<b>opravy města</b>					
ZOPOS - zimní údržba	30 000,00	D	zatím nečerpáno	zatím nečerpáno	
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova -PD, TDI	865 000,00	C	podepsána smlouva na PD (termín zpracování 16.6.)	příprava VZ na I. Etapu (ul. Štefánikova)	
Opravy komunikací dofinancování	500 000,00	D	HOTOVO		
Úprava komunikace od Hájovny do Kost. Lhoty	80 000,00	D	připraveno	připraveno	zemní práce, frezink, zaválčování - po dokončení II/316 znovu úprava
Kotyzova I. A II.	500 000,00	D, C	čeká se na PD	čeká se na PD - do konce června	
Rozšíření ulice Ptáčkova	70 000,00	D	provedení v letních měs.	realizace o prázdninách	
Účelová komunikace Jungmannova	30 000,00	C	nyní se projednává dohoda o spolufinancování	podepsána dohoda, příprava realizace	
II/316 - podíl města - služby	600 000,00	D, C	probíhá	probíhá	
II/316 - podíl města - chodníky	2 100 000,00	D, C	probíhá	probíhá	
II/316 - podíl města - kanalizace	1 000 000,00	D, C	probíhá	probíhá	
II/316 - podíl města - vodovod	2 000 000,00	D, C	probíhá	probíhá	
II/316 - podíl města - veřejné osvětlení	1 300 000,00	D, C	probíhá	probíhá	
Komunikace Na Pekajně	3 000 000,00	D, C	zadána příprava rozpočtu	hotovo, příprava na soutěž	
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - silnice	2 000 000,00	C	soutěž bude po vypracování PD	příprava VZ na I. Etapu (ul. Štefánikova)	
Opravy a rekonstrukce místních komunikací	200 000,00	N	nečerpáno, bude probíhat v létě	průběžně, čerpáno 5.500,- Kč	
Opravy kanálových vpustí	50 000,00	D	průběžně, čerpáno 4.851,-Kč	průběžně, čerpáno 4.851,-Kč	
Asfaltová cesta - plán, smlouva	400 000,00	D	léto	dokončení o prázdninách	
Dopravní značení - opravy a údržba	100 000,00	D	průběžně, dosud čerpáno 25.822,-Kč	průběžně, dosud čerpáno 35.115,-Kč	
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - chodníky	670 000,00	D, C	po vypracování PD	příprava VZ na I. Etapu (ul. Štefánikova)	
Opravy a rekonstrukce chodníků	894 247,00	D, N	do RM bude připraven návrh oprav, poté rozpočty, realizace léto	do ZM k odsouhlasení priorit	
rekonstrukce kanalizace Štefánikova-Jungmannova-Michalcova - zdrojový účet	0,00	D, C	po vypracování PD	příprava VZ na I. Etapu (ul. Štefánikova)	
Jelínkova - elektrická energie	10 000,00	N	smlouva převedena na AQUA		
ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie	20 000,00	N			
Opravy v OA	1 033 270,00	D		průběžně, dosud čerpáno 225.596,45Kč	
Nákup Toi-toi - víceúčelové hřiště	35 000,00	Č	hotovo, 34.808,-Kč		
Střecha stadion mládeže	150 000,00	N	čeká se rozpočet se zateplením	návrh na převedení financí ZM	
Plyn - herna+víceúčelové sportoviště	80 000,00	N			
Energie - herna+víceúčelové sportoviště	105 000,00	N			
Tenisové kurty - elektrická energie	12 000,00	N			
Pozemkový fond - nájem za tenisové kurty	40 000,00	D			
Koupaliště - opravy	350 000,00	D, Č	probíhá, zatím bez fakturace	došlé FA k 5.6.2014 - 69.887,-Kč	
Údržba skateparku	150 000,00	D	zpracování nabídky na možnosti oprav	probíhá oprava, cena dle nabídky 121.822,-Kč	
Opravy v DDM	250 000,00	D	probíhá, sanace zdva, oprava WC, sprchy, obklady, okna, botníky, celková výmalba, zasedací místnost : čerp. 119.456,-Kč		
Příspěvek- podíl v BD Jungmannova	74 000,00	D			
Příspěvek - SVJ Palackého nám. - Orlice	236 000,00	D			
Čp. 530 Příkopy - voda	12 000,00	D			
Čp. 530 Příkopy - plyn	100 000,00	N			
Solnická (dílna) - elektrická energie	3 000,00	N			
Městské zahradnictví - elektrická energie	4 500,00	N			
Čp. 530 Příkopy - elektrická energie	32 000,00	N			
rekonstrukce komunikace Štefánikova-Jungmannova - veřejné osvětlení	115 000,00	D, C	po vypracování PD	příprava VZ na I. Etapu (ul. Štefánikova)	
Elektrická energie - veřejné osvětlení	1 290 000,00	N			
Pronájem hrobového místa	4 800,00	K			
Nové odběrné místo el. Před budovou MÚ	35 000,00	D	žádost na ČEZU, čeká se na vyjádření	zřízení od ČEZU 130.000,-Kč hledá se jiná varianta	
Sáčky na psí exkrementy	20 000,00	F			
Kašna náměstí - voda	500,00	D			
Architekt - služby dle smlouvy	60 000,00	C	průběžně, čerpáno 6.050,- Kč	průběžně, čerpáno 12.000,- Kč	
Geometrické plány	50 000,00	D, C, N	průběžně, čerpáno 13.200,-Kč	průběžně, čerpáno 13.200,-Kč	
Znalecké posudky	50 000,00	D, C, N	průběžně, čerpáno 22.346,-Kč	průběžně, čerpáno 24.946,-Kč	
Revize zařízení, ochrana PCO	400 000,00	D	průběžně, čerpáno 180.761,-Kč	průběžně, čerpáno 210.169,-Kč	
Projekty a ostatní služby	380 000,00	D, C, N	průběžně, čerpáno 124.069,-Kč	průběžně, čerpáno 241.277,-Kč	

Průkazy energetické náročnosti	50 000,00	C	příprava zadávací dokumentace	vyhlášení VZ	
Havárie	800 000,00	D	průběžně, čerpáno 92.565,-Kč	průběžně, čerpáno 200.909,-Kč	
Nový kotel Orlice	50 000,00	D	hotovo, po zaslání FA bude vyplaceno	HOTOVO	
Odvoz nebezpečného odpadu	50 000,00	Č		průběžně, čerpáno 28.907,- Kč	
Uklid černých skládek	5 000,00	Č		dosud nečerpáno	
Odvoz komunálního odpadu - kontejnery	500 000,00	Č		průběžně, dosud čerpáno 130.163,-Kč	
Odvoz komunálního odpadu - směsný	2 300 000,00	Č		průběžně, dosud čerpáno 1.171.609,-Kč	
Odvoz komunálního odpadu - tříděný	900 000,00	Č		průběžně, dosud čerpáno 299.129,-Kč	
Recycling - obsluha shromažďovacího místa	100 000,00	Č		průběžně, dosud čerpáno 40.000,-Kč	
Realizace zpevněných ploch pod kontejnery	60 000,00	Č	zadáno k realizaci TS s termínem do konce srpna	probíhá	
Oprava zdi u hřbitova	300 000,00	D, C	máme staveb.povolení, příprava výběrového řízení	vyhlášení VZ	
Ošetření stromů	350 000,00	Č		průběžně, dosud čerpáno 37.733,-Kč	
Veřejný rozhlas - dofinancování dotace	550 000,00	D	probíhá příprava na montáž	probíhá montáž	
Nákup mobiliáře (koše, lavičky)	80 000,00	Č		průběžně, dosud čerpáno 42.997,-Kč (koše odp.)	
Opravy mobiliáře a majetku města	200 000,00	D, Č	průběžně, dosud čerpáno 45.851,-Kč	průběžně, dosud čerpáno 74.159,-Kč	
Digitální technická mapa	50 000,00	C	dosud nečerpáno	dosud nečerpáno	
<b>Investice města</b>					
Přechod u Federal Mogul	200 000,00	N	zažádáno o dotace u Škoda MB	nezískána dotace, probíhá stavební povolení	
Komunikace Sever	500 000,00	C	probíhá územní řízení	vyhlášení VZ	
Garáže - přeložka III/3161	1 000 000,00	D, C	výhled na září, říjen	výhled na září, říjen	
Dofinancování cyklostezky	500 000,00	D			
PD kanalizace Sever	50 000,00	C	probíhá stavební řízení, termín odevzdání PD 30.4.2014	vyhlášení VZ	
Třebechovice-Bědovice - vodní zdroj	2 180 000,00	N	probíhá jednání o smlouvě na PD	probíhá jednání, smlouva na PD ke schválení v RM	
Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Mánesova	200 000,00	D	bude poptáno - práce na prázdniny	poptáno - realizace o prázdninách	
Investice v objektu MŠ Krupkova	200 000,00	D	hotova markýza, poplávka na chodníky	dosud čerpáno 55.332,09 Kč, budou poptány chodníky - realizace o prázdninách	
ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty	3 750 000,00	C	příprava zadávací dokumentace termín odevzdání PD 30.4.2014	vysouřezeno, návrh na navýšení rozpočtu	
Zateplení a výměna top. média Družina	1 830 000,00	C	termín odevzdání stavby 30.4. průběžně čerpáno	ukončeno, probíhá kolaudace	
Zateplení a výměna top. média ZŠ Skála	1 370 000,00	C	zahájeny práce	probíhá	
Dofinancování výtahu OA	100 000,00	D	splatnost 08/2014		
PD Rabštejn	1 000 000,00	C	příprava zadávací dokumentace	probíhá VZ	
Vybudování nového hřiště za čp. 530 Příkopy	1 000 000,00	Č, C	vyhlášena zakázka	smlouva k podpisu, poté realizace, cena 998.740,-Kč vč.DPH	
Údržba objektu parc. č. 2345/16	200 000,00	N	poptávka na cenu	realizace, cena 162.225,-Kč vč.DPH	
Stavební úpravy - zahradnictví - DDM	100 000,00	D	konzultace se SÚŽP	souhlas NPÚ - dojde k zazdění stavebních otvorů, opravě opěrných zdí, nové krytiny	
Splátky Federal-Mogul	360 500,00	F			
Koryta - osvětlení ke hřišti	80 000,00	D	hotovo 2x VO! vyčerpáno 44.319,-Kč		
Územní plán - změna č. 2	800 000,00	C	doplnění návrhů poté zpracováno zadání a VZ na zpracovatele	v zadání UP	
Odkanalizování Hájozny	170 000,00	D	bude poptáno	realizace o prázdninách	
PD čp. 530	150 000,00	C, N	v jednání	není znám záměr využití budovy	
PD stravovací pavilon	150 000,00	C, N	příprava zadávací dokumentace	příprava zadávací dokumentace	
Nákup pozemků, věcná břemena	915 000,00	D, C, N		dosud čerpáno 30.734,-Kč	
MKDS - leasing	250 000,00	N	v jednání		
Šatlava - rekonstrukce na archiv	4 000 000,00	D, C	probíhá průběžně čerpáno 773 592,-Kč	probíhá průběžně, čerpáno 877 601,-Kč	