Oprava mostu ev. č. 317-005A a OK, Choceň

termín: 22.05. - 08.12.2023

- uzavřený úsek
- objízdná trasa pro OA
- objízdná trasa pro NA

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.

sejmutí humózní vrstvy na nezpevněných plochách a odvoz na skládku o budou umístěny provizorní a montážní konstrukce o demolice současných zpevněných ploch, frézování vozovky, odstranění obrub, mostního svršku atd., modernizace mostu, provedení hrubých terénních úprav u komunikací, provedení sanace odloží komunikací, prokázání parametrů v úrovni navržené zemní pláně (případně parapláně) v ploše nově budovaných, zpevněných ploch, realizace nového podloží vozovky a ochranné vrstvy, provedení přípojek uličních vpustí, osazení navržených obrubníků, osazení uličních vpustí, homogenizace a reprofilace materiálu ochranné vrstvy, předhutnění vrstvy, pokládka vrstev z asfaltového betonu, výškové vyrovnání poklopů šachet a znaků inženýrských sítí, vydláždění ploch chodníků, sjezdů a dalších dlážděných ploch, budou provedeny trvalé přeložky inženýrských sítí a související výměna vodovodního řadu

Investor:	Pardubický kraj
Zhotovitel:	MADOS
Kreslil:	Blanka Fatysová / tel.: 601 545 613
Zodp. projektant:	
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz
Kraj: Pardubický	Okres: Vysoké Mýto, Obec: Choceň
Akce:	oprava mostu a OK
	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
DZPCE	
DATUM	16.03.2023
Č.ZAKÁZKY	
STUPEŇ PD	DIO
MĚŘÍTKO	
FORMÁT	2x A4